



МИНСОЦПОЛИТИКИ УР

**Филиал казенного учреждения
социального обслуживания
Удмуртской Республики
«Республиканский социально-
реабилитационный центр для
несовершеннолетних»
«Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
Балезинского района»**

**филиал Республиканского СРЦН
«СРЦН Балезинского района»**

Московская ул., д. 39, п. Балезино, 427552
тел.: (34166) 5-10-44, факс: (34166) 5-10-44
E-mail: dd-balez@msp-org.udmr.ru

УЭМЕРПОЛИТИКМИН

**«Быдэ вуымтэосты
Мерлыкы йӧназанья
Балезино ёросысьцентр»
«Быдэ вуымтэосты
мерлыкы йӧназанья
элькунцентр»
Удмурт Элькуньсы
мерлыкы юртгоссёгонья
казна ужьюртлэн филиалэз**

**«Балезино ёросысь БВМЙЦ»
Элькун БВМЙЦ филиалэз**

Московская ур., 39 юрт, Балезино г., 427552
тел.: (34166) 5-10-44, факс: (34166) 5-10-44
E-mail: detdom.57@mail.ru

19 .02.2024 года № 32

В Отдел надзорной
деятельности и профилактической
работы Балезинского
Дебесского и Кезского районов

Уважаемый Павел Юрьевич!

Довожу до вашего сведения о том, что в филиале Республиканского СРЦН «СРЦН Балезинского района» по требованиям Предписания об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 14.02.2023 № 18-3-2023\0108пп Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов выполнены следующие работы.

№	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Степень огнестойкости несущих конструкций лестничных клеток менее требуемой для зданий II степени огнестойкости (фактически предел огнестойкости металлических несущих конструкций пристроенных лестничных клеток и металлических косоуров правой лестничной клетки составляет R15, требуемый для лестниц R60, для стен: RE190)	01.03.2024	План: подготовка проекта (локальной сметы) – март специалист – сметчик ООО «Империя» Расчет пожарного риска

Юрьев МН
19.02.2024

2.	<p>При дверях открывающихся из помещений в коридоры ширина путей менее 1,2 метра (пищеблок)</p> <p>При дверях открывающихся из помещений в коридоры ширина путей менее 1,2 метра (2,3 этажи)</p>	01.03.2024	Устранено собственными силами рабочих филиала
		01.03.2024	Заявка в СРЦН г. Ижевск от 19.10.2023 План: подготовка проекта (локальной сметы)– март специалист – сметчик ООО «Империя»
3.	Дежурный персонал средствами защиты органов дыхания и зрения при пожаре из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного не обеспечен	01.03.2024	Исполнено
4.	Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода ручным пожарным стволом не укомплектован (Ш-ПК-7 в подвальном помещении)	01.03.2024	Исполнено
5.	Заделка негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымозащитная способность образовавшихся отверстий и зазоров в местах пресечения противопожарных преград различными инженерными и технологическими коммуникациями в том числе электрическими проводами, кабелями, трубопроводами не произведена (помещение бывшей швейной)	01.03.2024	Исполнено
6.	Эвакуационное освещение при прекращении электропитания рабочего освещения автоматически не включается	01.03.2024	План: подготовка проекта (локальной сметы)– март специалист – сметчик ООО «Империя»
7.	Светильники аварийного освещения от светильников рабочего освещения знаками или окраской не отличаются	01.03.2024	План: подготовка проекта (локальной сметы)– март специалист – сметчик ООО «Империя»
8.	Допускается хранение горючих материалов в помещениях санитарно бытового назначения, не оборудованных автоматической противопожарной защиты	01.03.2024	Устранено
9.	Допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	01.03.2024	Устранено
10.	Проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (лестничных клеток) в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности, а так же технической документацией изготовителя средства огнезащиты и (или) производителя огнезащитных работ не осуществляется	01.03.2024	ООО «Империя» после выполнения пункта 1 данного письма, будет выполнена проверка

11.	Проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раза в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не организовано	01.03.2024	Исполнено Соответствует Журнал в работе Проверка выполнена 25.12.2023 План: следующая проверка апрель, ноябрь
12.	Проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раза в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а так же пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не организовано	01.03.2024	Проверка выполнена от 25.12.2023 План: следующая проверка апрель, ноябрь
13.	Проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раза в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств, а так же пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты не организовано	01.03.2024	Проверка выполнена от 25.12.2023 План: следующая проверка апрель, ноябрь
Банно-прачечный комплекс			
14.	Здание банно- прачечного корпуса в полном объеме системами автоматической противопожарной защиты не оборудованы (отсутствует система АПС в помещениях хранения белья)	01.03.2024	Заявка в СРЦН г. Ижевск 1. 09.03.2023 № 86 2. от 19.10.2023 № 605 3. от 15.12.2023 № 747+ локально сметный расчет 4. от 09.01.2024 № 5\1
15.	Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности осуществляется сверх срока службы, при этом акт испытаний систем автоматической противопожарной защиты отсутствует	01.03.2024	Заявка СРЦН г. Ижевск 1. от 09.03.2023 № 83 2. от 19.10.2023 № 605 3. от 20.10.2023 № 608 + локальная смета 4. от 09.01.2024 № 5\1
16.	В полу на путях эвакуации имеется перепад высот не имеющей лестницы	01.03.2024	Исполнено
17.	Заделка негорючими материалами, обеспечивающая требуемый предел огнестойкости в местах пресечения противопожарных преград эл проводами, кабелями не произведена	01.03.2024	Исполнено
18.	Огнетушители расположены на полу без специальных подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	01.03.2024	Исполнено Договор № 266 от 14.08.2023
Склад			
19.	Складские помещения системой АПС не оборудованы	01.03.2024	Заявка в СРЦН г. Ижевск от 19.10.2023 № 605
20.	Прокладка электрических проводов	01.03.2024	Частично выполнено

выполнена по горячему основанию

В Обособленном подразделении «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних в с. Карсовой филиала Республиканского СРЦН «Балезинского района» на устранение нарушений, выявленных Предписанием Управления деятельности профилактической работы, Отдела надзорной деятельности и профилактической работы Балезинского, Дебесского и Кезского районов от 14.02.2023 № 18-3-2023\0107

№	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении
1.	Эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности осуществляется сверх срока службы	01.03.2024	Заявка в СРЦН г. Ижевск 1. от 19.10.2023 № 605 2. от 09.01.2024 ; № 5\1

В ответ на Предостережение об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 13.12.2023 № 2312\003-18\87\ПН сообщаем

№	Вид нарушения	Отметка о выполнении
1.	В прачечном блоке эксплуатация система пожарной сигнализации осуществляется сверх срока службы, установленного заводом- изготовителем	Подготовлена смета на замену АПС
2.	Помещения прачечного блока и раздевалка бани системами АПС не оборудованы	Заявка в СРЦН г.Ижевск на установку оборудования от 15.12.2023 № 747, заявка от 09.01.2024 № 5\1
3.	На пути эвакуации имеется перепад высот менее 0,45 м , не оборудованный пандусом с уклоном не менее 1:6	Устранено

Заведующий филиалом



подпись

Касимова Л.Х.
расшифровка

Исп: специалист по охране труда Бурова У.В.
Тел: 8 904 838 95 60